

# Protokol o uvedení plynového kotla do prevádzky

Hotline Wolf: +421 2 4820 0812; servis@wolfsr.sk

**WOLF**

vykurovanie - vetranie - klimatizácia

Typ kotla:	Typ zásobníka TUV:	Regulácia:
Výrobné číslo:		
Prevádzkovateľ		
Adresa inštalácie		
Kontakt (telefón/email)		

Popis systému (hydraulika, konfigurácia, regulácia)

Činnosti pri uvedení do prevádzky	Namerané hodnoty alebo potvrdenie (nehodiace sa škrtnite)		
1) Nastavený druh plynu	Zemný plyn	Propán bután	
2) Statický tlak plynu na vstupe (pri vypnutom kotli)		kPa	
3) Dynamický tlak plynu na vstupe do kotla (max. výkon)		kPa	
4) Únik plynu	ZISTENÝ	NEZISTENÝ	
5) Kontrola tesnosti hydraulickej časti (vizuálna)	ÁNO	NIE	
7) Štítok s parametrami a druhom paliva nalepený	ÁNO	NIE	
8) Kontrola funkčnosti zariadenia vykonaná	ÁNO	NIE	
<b>9) Meranie spalín (doložiť alebo vypísať)</b>	Minimálny výkon	Maximálny výkon	Jednotky
Teplota spalín			t <sub>A</sub> [°C]
Teplota nasávaného vzduchu			t <sub>L</sub> [°C]
Obsah kyslíčnika uhličitého CO <sub>2</sub>			%
Obsah kyslíčnika uhoľnatého CO			ppm
<b>10) Meranie vlastností vody vo vykurovacom systéme</b>	<b>Tvrdosť:</b> °dH	<b>Vodivosť:</b> μS	<b>pH:</b>
Voda vo vykurovacom systéme vyhovuje požiadavkám výrobcu	ÁNO	NIE	

<b>Predložené doklady</b>		
Revízia správa plynového zariadenia	ÁNO	NIE
Revízia správa komína/spalinových ciest	ÁNO	NIE
Revízia správa elektro o správnosti pripojenia zariadení na elektrickú sieť	ÁNO	NIE

<b>Poznámka technika</b>
Zariadenie bolo uvedené do trvalej bezpečnej prevádzky <input type="checkbox"/>
Funkčnosť zariadenia bola overená (nastavené, preskúšané) zariadenie vypnuté - nedá sa uviesť do trvalej bezpečnej prevádzky - vid' zápis <input type="checkbox"/>
Zariadenie bolo uvedené len do manuálnej prevádzky s trvalou obsluhou - vid' zápis <input type="checkbox"/>

<b>Servisný technik (razítko, podpis)</b>	<b>Prevádzkovateľ alebo obsluha zariadenia (meno, priezvisko a podpis)</b>
	Prehlasujem, že som bol oboznámený s obsluhou kotla a regulácie a boli mi zároveň odovzdané návody k obsluhu zariadenia.
Dátum uvedenia do prevádzky:	